

รายละเอียดการติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และที่เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางนา หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๖ ตำบลตากแดด	ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พร้อม ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	คสล. กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๖ เมตร ทนฯ ๐.๒๐ เมตร	กองช่าง	๕๑๐,๐๐๐ (๑๕๐ เมตร)	๖,๑๖๐,๐๐๐	/			ม.ค.-มี.ค.	ม.ค.-เม.ย.
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบูรณะทะเล หมู่ที่ ๕ ตำบลตากแดด	ถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	-	กองช่าง	๕๔๐,๐๐๐	-				*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายกลางนา ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลตากแดด	ถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร	-	กองช่าง	๓๙๘,๐๐๐	-				*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด	ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สูง ๗ เมตร	-	กองช่าง	๒,๗๔๓,๐๐๐	-				*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๔	ถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	-	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ
๖	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนหินคลุก/ลูกรังภายในตำบล	ถนนหินคลุกภายในตำบล ที่ชำรุด	ซ่อมถนน ๕ สาย	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	/			ม.ค.-ก.ย.	ส.ค.
๗	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตภายในตำบล	ถนนคอนกรีตที่ชำรุด ภายในตำบล	-	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ
๘	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลาดยางภายในตำบล	ถนนลาดยางที่ชำรุด ภายในตำบล	-	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ
๙	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณจุดเสี่ยง, ทางแยกต่างๆ ที่สำคัญ	-	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐ (๔ จุด)	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ
๑๐	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ ในพื้นที่ตำบลตากแดด	ขุดวางท่อระบายน้ำในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง	ขอยหลังโรงเรียนบ้านในห้วย ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๗๖ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	/			ม.ค.-ก.ย.	พ.ค.-มิ.ย.
๑๑	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลตากแดด	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ของหมู่ที่ ๔ ,๗ และหมู่ที่ ๙	-	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ
๑๒	โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาคในพื้นที่ตำบล ตากแดด	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เข้าถนนสายรองตามกำลัง แรงดันน้ำ	-	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านพวง ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด ** (เปลี่ยนแปลง ฉ.๒)	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐	-	-		/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ รูปตัววี ถนนสายหัวคู หมู่ที่ ๑ ตำบลตากแดด ** (เปลี่ยนแปลง ฉ.๒)	ก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัววี กว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ระยะทาง ๓๑๓ เมตร	-	กองช่าง	๗๖๕,๐๐๐	-	-		/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางนา หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๓ ตำบลตากแดด ** (เปลี่ยนแปลง ฉ.๒)	ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร พร้อม ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	กองช่าง	๔๙๙,๘๐๐	-	-		/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยปลับ หมู่ที่ ๙ ตำบลตากแดด ** (เปลี่ยนแปลง ฉ.๒)	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร พร้อม ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	/			พ.ค.-ก.ค.	พ.ค.-ก.ค.
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านพวง ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด *(เพิ่มเติม ฉ.๒)	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	/			ก.พ.-เม.ย.	ก.พ.-มี.ค.

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไทยนุกูล หมู่ที่ ๕ ตำบลตากแดด *(เพิ่มเติม ฉ.๒)	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	/			เม.ย.-มิ.ย.	เม.ย.-พ.ค.
๑๙	โครงการทาสีภายในอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดทรายแก้ว *(เพิ่มเติม ฉ.๒)	ทาสีภายในอาคาร ศพด. วัดหาดทรายแก้ว	-	กองช่าง	๔๕,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ
๒๐	โครงการทาสีภายในและ ภายนอกอาคาร ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านในห้วย *(เพิ่มเติม ฉ.๒)	ทาสีภายในและภายนอกอาคาร ศพด.บ้านในห้วย	-	กองช่าง	๖๕,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโลหะพิพิธอุทิศ หมู่ที่ ๑ ตำบลตากแดด *(เพิ่มเติม ฉ.๓)	ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๒๐๒ เมตร	กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	กองช่าง	๔๕๕,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	/			ก.พ.-เม.ย.	ก.ค.-ส.ค.
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกเทพมณฑา หมู่ที่ ๕ ตำบลตากแดด *(เพิ่มเติม ฉ.๓)	ถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๔๖ เมตร	-	กองช่าง	๓๔๕,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเมตตาดิตรี หมู่ที่ ๕ ตำบลตากแดด *(เพิ่มเติม ฉ.๓)	ถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๖๐ เมตร	-	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งบฯ	ดำเนินการ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยร่วมใจอุทิศ หมู่ที่ ๘ ตำบลตากแดด *(เพิ่มเติม ฉ.๓)	ถนนหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตร.ม.	กองช่าง	๑๑๖,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐		/		มิ.ย.-ส.ค.	ส.ค.-ต.ค.
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสังคีต หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด *(เพิ่มเติม ฉ.๓)	ถนนหินคลุก กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๓๔๐ เมตร	กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร	กองช่าง	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐		/	*ทำสัญญา แล้ว	มิ.ย.-ส.ค.	พ.ย.-ธ.ค.
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบริกวิทยาลัยพลศึกษา ขอย ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลตากแดด **(เปลี่ยนแปลง ฉ.๓)	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	-	กองช่าง	๕๑๐,๐๐๐				/	*ไม่ได้ตั้งบฯ	ดำเนินการ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถนนหลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลตากแดด **(เปลี่ยนแปลง ฉ.๓)	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๒๖ เมตร	กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	กองช่าง	๗๙๑,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐		/		เม.ย.- มิ.ย.	ก.พ.-มี.ค.

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบุญศิริ หมู่ที่ ๘ ตำบลตากแดด **(เปลี่ยนแปลง ฉ.๓)	ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร	กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตร.ม.	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐		/		มี.ค. - พ.ค.	ส.ค.-พ.ย.
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองน้อยวัดแหลม ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลตากแดด **(เปลี่ยนแปลง ฉ.๓)	ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๑๐๕ เมตร	*ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ แต่งงบประมาณเข้าไม่เพียงพอ ดำเนินการ	กองช่าง	๒๒๑,๐๐๐			/		ก.พ.-เม.ย.	
๒๙	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายโรงน้ำ เชื่อม ทางรถไฟ หมู่ที่ ๒ ตำบลตากแดด *(เพิ่มเติม ฉ.๓)	ขุดลอกคูระบายน้ำ ระยะทาง ๓๕๐ เมตร	กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	กองช่าง	๔๕,๐๐๐	๔๔,๐๐๐		/	*ทำสัญญา แล้ว	ม.ค. - มี.ค.	ก.ย.
๓๐	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ บ้านวัดหาดทรายแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลตากแดด *(เพิ่มเติม ฉ.๓)	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	กว้าง ๑.๘๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร	กองช่าง	๖๐๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐		/	*ทำสัญญา แล้ว	เม.ย. - มิ.ย.	ก.ย.-พ.ย.
๓๑	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านในห้วย หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด *(เพิ่มเติม ฉ.๓)	ก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ จำนวน ๑ หลัง และติดตั้งถังกรองน้ำ จำนวน ๒ ถัง	ก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบและติดตั้ง ถังกรองเหล็ก จำนวน ๒ ถัง	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐		/	*ทำสัญญา แล้ว	พ.ค. - ก.ค.	ก.ย.-พ.ย.

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๒	โครงการขยายเขตน้ำประปา หมู่บ้าน สายดอนสูง หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด *(เพิ่มเติม ฉ.๓)	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๓๕๐ เมตร	-	กองช่าง	๑๐๕,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ
๓๓	โครงการขยายเขตน้ำประปา หมู่บ้าน สายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด *(เพิ่มเติม ฉ.๓)	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	-	กองช่าง	๖๐,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ
๓๔	โครงการขยายเขตน้ำประปา หมู่บ้าน ถนนสายสังคีรี หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด *(เพิ่มเติม ฉ.๓)	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ระยะทาง ๓๔๐ เมตร	-	กองช่าง	๙๙,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ
๓๕	โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายบ้านพวง หมู่ที่ ๔ เชื่อม หมู่ที่ ๘ ตำบลตากแดด *(เพิ่มเติม ฉ.๓)	ขยายเขตประปา ระยะทาง ๘๐๐ เมตร	ระยะทาง ๔๘๐ เมตร	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	/			ม.ค.- มี.ค.	มี.ย.-ส.ค.
๓๖	โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยดอนแค ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด *(เพิ่มเติม ฉ.๓)	ขยายเขตประปา ระยะทาง ๔๘๐ เมตร	ระยะทาง ๔๘๐ เมตร	กองช่าง	๒๔๐,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	/			ธ.ค.-ก.พ.	มี.ย.-ส.ค.

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๗	โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายผลพฤษา หมู่ที่ ๕ ตำบลตากแดด *(เพิ่มเติม ฉ.๓)	ขยายเขตประปา ระยะทาง ๖๙๐ เมตร	ระยะทาง ๖๙๐ เมตร	กองช่าง	๓๐๗,๘๐๐	๓๐๗,๘๐๐	/			ม.ค.- มี.ค.	มิ.ย.-ส.ค.
๓๘	โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด *(เพิ่มเติม ฉ.๓)	ขยายเขตประปา ระยะทาง ๖๙๐ เมตร	ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	กองช่าง	๑๙๐,๕๐๐	๑๙๐,๐๐๐	/			ม.ค.- มี.ค.	มิ.ย.-ส.ค.
๓๙	โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยโลหะทิพย์อุทิศ หมู่ที่ ๑ ตำบลตากแดด *(เพิ่มเติม ฉ.๓)	ขยายเขตประปา ระยะทาง ๓๗๐ เมตร	ระยะทาง ๓๗๐ เมตร	กองช่าง	๑๕๒,๓๐๐	๑๕๒,๐๐๐	/			ก.พ. - เม.ย.	มิ.ย.-ส.ค.
๔๐	โครงการก่อสร้างโดม เอนกประสงค์ อบต.ตากแดด *(เพิ่มเติม ฉ.๓)	ก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สูง ๔ เมตร	กองช่าง	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐		/		ก.พ. - เม.ย.	ต.ค.-พ.ย.
๔๑	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ตากแดด *(เพิ่มเติม ฉ.๓)	ต่อเติมอาคารด้านหน้าสำนักงาน จำนวน ๒ ห้อง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๒ ห้อง	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		/		ธ.ค. - ก.พ.	ต.ค.-ธ.ค.

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางเป้ง - ช่อง ๙ อสมท. ตำบลตากแดด	ปรับปรุงถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทาง	-	กองช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๔๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายเมตตาดิจิตร หมู่ที่ ๕ เชื่อมตำบลบางหมาก	ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	-	กองช่าง	๑,๐๗๐,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนแค - บางหมาก หมู่ ๔ ต.ตากแดด เชื่อม ต.บางหมาก	ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร	-	กองช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๔๕	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันกรัดเซาะตลิ่งริมคลองชุมพร	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร	-	กองช่าง	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๔๖	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในห้วย	อาคารกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร	-	กองช่าง	๑,๐๒๕,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๔๗	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน คสล. สายเลียบบางรถไฟ หมู่ที่ ๙	ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	-	กองช่าง	๔,๙๐๐,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๔๘	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน คสล. สายบ้านในห้วย - เขตเทศบาลตำบลขุนกระหัง	ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร	-	กองช่าง	๙,๓๐๐,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรม การท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับภูมิภาค

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๙	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลตากแดด	ไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด ในเขตตำบลตากแดด	-	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ
๕๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะภายในเขตตำบล	ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ตำบล ตากแดด	-	กองช่าง	๓๐๐,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ที่ ๒ พัฒนาคมน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๑	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียง	จัดฝึกอบรมอาชีพ/ศึกษาดูงาน / จัดหา วัสดุให้กับประชาชนในตำบล	จัดอบรมทำน้ายาล้างจาน	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๖,๙๐๐	/			พ.ค. - มิ.ย.	ส.ค.
๕๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ปี	จัดอบรมโทษของยาเสพติดให้กับ เด็กนักเรียน	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	/			มิ.ย.	ก.ค.
๕๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุน นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กับส่วนราชการอื่นๆ	เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อบจ.คพ ประเภทผู้นำ	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๒๓,๘๗๐	/			เม.ย. - ก.ย.	ก.ค.
๕๔	โครงการสนับสนุนการจัดทำ/ ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน	สนับสนุนการจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาหมู่บ้านในตำบล	เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐	/			ก.พ. - มี.ค.	ธ.ค.
๕๕	โครงการประชุมประชาคมระดับ ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ประชาชน กลุ่ม องค์กรต่างๆ เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วน ที่ระเบียบกำหนด	จัดประชุมประชาคมระดับตำบล	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๗,๕๖๖	/			มี.ค. - พ.ค.	มิ.ย.
๕๖	โครงการพัฒนาศักยภาพของสตรี	จัดกิจกรรมพัฒนาสตรีในตำบล	จัดอบรมการทำผ้ามัดย้อม ให้กับประชาชน	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๖๕	/			ก.ค. - ส.ค.	ส.ค.

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ที่ ๒ พัฒนาคมน ครอบครั้ว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๗	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	เด็กเล็ก,เด็กนักเรียนตั้งแต่ อนุบาลถึงชั้นประถมปีที่ ๖ และเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ทุกคนได้รับอาหารเสริม	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ เด็กเล็ก,เด็กอนุบาล - ป.๖ จำนวน ๒ ศพด.๒ โรงเรียน และ เด็กศูนย์การศึกษาพิเศษฯ	สำนักปลัด	๑,๑๗๘,๐๐๐	๑,๑๐๙,๕๒๕	/			ต.ค.- ก.ย.	ต.ค.- ก.ย.
๕๘	โครงการธนาคารหมุนอย (หมุนอยนั้กออมทรัพย์)	เด็กรู้จักการออมและมีความ ประหยัดตลอดจนมีเงินเก็บ	จัดหาอุปกรณ์ให้เด็กเล็กได้จัดทำ กระปุกออมสินเพื่อสำหรับการออม	สำนักปลัด	๕๐๐	๕๐๐	/			มิ.ย.	ก.ย.
๕๙	โครงการหมุนอยปลูกผักสวนครัว ปลอดภัย	เพื่อฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ การทำกิจกรรมร่วมกันและ ได้รู้จักพืชผักสวนครัว	จัดกิจกรรมให้เด็กเล็กได้มีการ ปลูกผักสวนครัว	สำนักปลัด	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	/			พ.ค. - มิ.ย.	ก.ย.
๖๐	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ นวัตกรรมระดับปฐมวัย จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	-	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	-				*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ
๖๑	โครงการอิงลิชฮิสฟันพอร์ อาเซียน	เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ศัพท์ ภาษาอังกฤษและการสนทนา อย่างง่าย เพื่อรองรับการเข้าสู่ สมาคมอาเซียน	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			ม.ค.	ก.ย.

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้		

							แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ที่กำหนดไว้	จริง
๖๒	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กให้ แข็งแรงและรู้จักแพ้ ชนะ และให้อภัย	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาให้กับ เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์	สำนักปลัด	๑๘,๐๐๐	๑๔,๒๘๙	/			ก.ค.	ส.ค.
๖๓	โครงการพัฒนาบุคลากร	เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กได้รับความรู้ ใหม่ๆ นำมาพัฒนาเด็กเล็ก	จัดส่งบุคลากรครูเข้ารับการอบรม กับหน่วยงานอื่นๆ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๙,๘๐๐	/			ต.ค. - ก.ย.	ธ.ค.
๖๔	โครงการพาน้องเข้าวัด	เพื่อให้เด็กได้รับการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ในวันสำคัญทางศาสนา	พาเด็กเล็กในศพต.ร่วมทำกิจกรรม แห่เทียนพรรษา	สำนักปลัด	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			ก.ค.	ก.ค.
๖๕	โครงการนักร้องสามวัฒนธรรม ๓ วัย	เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและ ให้เด็กมีความภาคภูมิใจ กระตือรือร้นที่จะศึกษา และ มีความพร้อมกล้าแสดงออก	จัดกิจกรรมให้เด็กเล็กได้มีการ ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง	สำนักปลัด	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			ก.ค.- ส.ค.	ก.ย.
๖๖	โครงการสานสัมพันธ์ ศพต.กับ ผู้ปกครอง (ออกเยี่ยมเด็ก ช่วงปิดเทอม)	เพื่อเป็นการออกเยี่ยมเด็กและ ผู้ปกครองช่วงปิดเทอม รับฟัง ปัญหาและข้อคิดเห็นต่างๆ ของผู้ปกครอง	มีการออกเยี่ยมเด็กที่บ้านเพื่อให้ รู้สภาพปัญหาของเด็กอย่างแท้จริง	สำนักปลัด	๖,๐๐๐	-	/			ม.ค. - ก.ค.	ก.พ. - มี.ค.
๖๗	โครงการทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่ายู่	เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน อปท.อื่นมาใช้พัฒนาศูนย์ฯ ให้ก้าวหน้า	-	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	-				*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	กิจกรรมเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้		

							แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ที่กำหนดไว้	จริง
๖๘	โครงการเล่านิทานให้น้องฟัง	เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชนหรือหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเพื่อฝึกสมาธิและการฟังที่ดี	จัดซื้อหนังสือนิทานสำหรับเด็ก	สำนักปลัด	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			ธ.ค.	ก.ย.
๖๙	โครงการสาธิตสายใยสร้างสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา	เพื่อจัดกิจกรรมแสดงผลงานของเด็ก ศพด.และสรุปผลการดำเนินงานการจัดการดำเนินงานการจัดประสบการณ์ของเด็กและชี้แจงนโยบายการศึกษา	จัดกิจกรรมแสดงผลงานของเด็ก	สำนักปลัด	๓๕,๐๐๐	๗๖๔	/			มี.ค.	มี.ค.
๗๐	กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน	จัดประชุมคณะกรรมการฯและผู้ปกครองเพื่อชี้แจงการดำเนินงานปีละ ๑ ครั้ง	สำนักปลัด	๓,๐๐๐	๑,๕๐๐	/			ต.ค. - ธ.ค.	พ.ย.
๗๑	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถและกล้าแสดงออกในที่ชุมชน	-	สำนักปลัด	๗๐,๐๐๐	-	*ตั้งงบประมาณไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการ			ม.ค.	
๗๒	โครงการต่อเติม/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.	ต่อเติม/ปรับปรุงอาคารให้มีความเหมาะสมกับเด็กเล็ก	-	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	-				*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ
๗๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อให้เด็กนักเรียนทั้ง ๒ ศูนย์ได้มีสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ อุปกรณ์และเครื่องแบบนักเรียน	สำนักปลัด	๔๗๐,๐๐๐	๔๓๖,๑๐๔	/			ต.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมายที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้		

							แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ที่กำหนดไว้	จริง
๗๔	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาด ทรายแก้ว	เพื่อให้เด็กนักเรียน ศพด. วัดหาดทรายแก้วได้รับอาหาร กลางวันตามหลักโภชนาการ	ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน จำนวน ๒๑/คน/วัน	สำนักปลัด	๒๒๐,๕๐๐	๑๒๘,๖๔๗	/			ต.ค.- ก.ย.	ต.ค.- ก.ย.
๗๕	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในห้วย	เพื่อให้เด็กนักเรียน ศพด. บ้านในห้วยได้รับอาหาร กลางวันตามหลักโภชนาการ	ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ใน ศพด. ทุกคน จำนวน ๒๔๕ วัน	สำนักปลัด	๑๗๑,๕๐๐	๑๕๑,๗๖๗	/			ต.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.
๗๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านในห้วย	เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนจัดหา อาหารกลางวันให้กับนักเรียน ตามหลักโภชนาการ	ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ใน ศพด. ทุกคน จำนวน ๒๔๕ วัน	สำนักปลัด	๓๒๐,๐๐๐	๒๖๒,๕๐๐	/			ต.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.
๗๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว	เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนจัดหา อาหารกลางวันให้กับนักเรียน ตามหลักโภชนาการ	ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล - ป.๖ จำนวน ๒๐๐ วัน	สำนักปลัด	๗๖๐,๐๐๐	๕๒๙,๙๑๔	/			ต.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.
๗๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านในห้วย ตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ปีละ ๑ ครั้ง	-	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	-	* ตั้งงบประมาณไว้แต่ผู้ขอรับ ไม่ได้มีการจัดโครงการ	/		ก.ค.- ส.ค.	-
๗๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านในห้วย ตามโครงการเข้าค่ายอบรม คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ปีละ ๑ ครั้ง	-	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	-	* ตั้งงบประมาณไว้แต่ผู้ขอรับ ไม่ได้มีการจัดโครงการ	/		ก.ค.	-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ที่ ๒ พัฒนาคมน ครอบครั้ว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมายที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่กำหนดไว้	ระยะเวลาดำเนินงานจริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘๐	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลตากแดด	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	จัดกิจกรรมการเรียน การสอน ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๔๙,๙๗๖	/			พ.ค. - ส.ค.	ก.ค. - ส.ค.
๘๑	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลตากแดด	เพื่อฝึกอาชีพให้กับราษฎรที่ว่างงานหรือต้องการมีรายได้เสริม	จัดอบรมการพิมพ์ลายตะกร้าสาน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๑๔,๕๐๕	/			มิ.ย. - ก.ค.	ส.ค.
๘๒	โครงการตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้	เพื่อตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและเพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหาต่างๆ ที่ประสบอยู่	ออกสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้	สำนักปลัด	๐	๐	/			ต.ค. - ก.ย.	ก.พ. - มี.ค.
๘๓	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลตากแดด	เพื่อซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสตามความเหมาะสม	-	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	-		/		ต.ค. - ก.ย.	-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ที่ ๒ พัฒนาคมน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมายที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘๔	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	สำรวจประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลตากแดด	สำรวจประชากรสุนัขและแมวปีละอย่างน้อย ๑ ครั้ง	สำนักปลัด	๖,๐๐๐	๐	/			มี.ค.	เม.ย.
๘๕	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในพื้นที่ตำบล	จัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดให้กับสุนัขและแมวที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้	สำนักปลัด	๒๙,๐๐๐	๔๕,๘๒๐	/			เม.ย. - พ.ค.	ก.ย.
๘๖	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๒ ** (เปลี่ยนแปลง ฉ.๓)	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เพื่อจัดกิจกรรม	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดอบรมให้กับประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน ๓๕ คน	สำนักปลัด	๖,๖๗๕	๖,๖๗๕	/			พ.ค. - มิ.ย.	มิ.ย.
๘๗	โครงการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ ๒ ** (เปลี่ยนแปลง ฉ.๓)	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เพื่อจัดกิจกรรม	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดอบรมให้กับประชาชนหมู่บ้าน จำนวน ๔๓ คน	สำนักปลัด	๖,๖๗๕	๖,๖๗๕	/			พ.ค. - มิ.ย.	มิ.ย.
๘๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภายในชุมชน หมู่ที่ ๒ ** (เปลี่ยนแปลง ฉ.๓)	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เพื่อจัดกิจกรรม	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดอบรมให้กับประชาชนหมู่บ้าน จำนวน ๓๕ คน	สำนักปลัด	๖,๖๕๐	๖,๖๕๐	/			พ.ค. - มิ.ย.	มิ.ย.
๘๙	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๔ ** (เปลี่ยนแปลง ฉ.๓)	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เพื่อจัดกิจกรรม	-	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	-	* ตั้งงบประมาณไว้แต่ผู้รองรับไม่ได้มีการจัดโครงการ			มิ.ย. - ก.ค.	-

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมายที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		

๙๐	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To be number one หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด **(เปลี่ยนแปลง ฉ.๓)	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เพื่อจัดกิจกรรม	-	สำนักปลัด	๗,๕๐๐	-	* ตั้งงบประมาณไว้แต่ผู้รับงบประมาณไม่ได้มีการจัดโครงการ			มิ.ย. - ก.ค.	-
๙๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภายในชุมชน หมู่ที่ ๔ **(เปลี่ยนแปลง ฉ.๓)	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เพื่อจัดกิจกรรม	-	สำนักปลัด	๗,๕๐๐	-	* ตั้งงบประมาณไว้แต่ผู้รับงบประมาณไม่ได้มีการจัดโครงการ			มิ.ย. - ก.ค.	-
๙๒	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๘ **(เปลี่ยนแปลง ฉ.๓)	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ เพื่อจัดกิจกรรม	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคภัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๕๐ คน	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	/			พ.ค. - มิ.ย.	ก.ค.
๙๓	โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย หมู่ที่ ๘ ตำบลตากแดด **(เปลี่ยนแปลง ฉ.๓)	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ เพื่อจัดกิจกรรม	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดอบรมให้กับประชาชน จำนวน ๔๐ คน	สำนักปลัด	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	/			พ.ค. - มิ.ย.	ก.ค.
๙๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภายในชุมชน หมู่ที่ ๘ **(เปลี่ยนแปลง ฉ.๓)	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ เพื่อจัดกิจกรรม	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดอบรมให้กับประชาชน จำนวน ๔๐ คน	สำนักปลัด	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	/			พ.ค. - มิ.ย.	ก.ค.
๙๕	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ **(เปลี่ยนแปลง ฉ.๓)	จัดอบรมให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่ไม่ประสงค์ดำเนินการโครงการเอง	จัดอบรมให้กับประชาชนในหมู่ที่ ๑,๓,๔,๖,๗ และหมู่ที่ ๙ จำนวน ๕๐ คน	สำนักปลัด	๔๐,๐๕๐	๑๐,๓๘๐	/			ส.ค. - ก.ย.	ก.ย.

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมายที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่กำหนดไว้	ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		

๔๖	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน **(เปลี่ยนแปลง ฉ.๓)	จัดอบรมให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่ไม่ประสงค์ดำเนินการโครงการเอง	จัดอบรมให้กับประชาชนในหมู่ที่ ๑,๓,๔,๖,๗ และหมู่ที่ ๙ จำนวน ๕๐ คน	สำนักปลัด	๔๐,๐๕๐	๑๐,๓๘๐	/	-	ส.ค. - ก.ย.	ส.ค.
๔๗	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน **(เปลี่ยนแปลง ฉ.๓)	จัดอบรมให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่ไม่ประสงค์ดำเนินการโครงการเอง	จัดอบรมให้กับประชาชนในหมู่ที่ ๑,๓,๔,๖,๗ และหมู่ที่ ๙ จำนวน ๕๐ คน	สำนักปลัด	๓๙,๙๐๐	๑๑,๘๖๙	/	-	ส.ค. - ก.ย.	ก.ย.
๔๘	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ **(เปลี่ยนแปลง ฉ.๓)	จัดอบรม/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษา และวิธีการป้องกันโรค	-	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	-			*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ที่ ๒ พัฒนาคมน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙๙	โครงการสร้างหลักประกัน รายได้แก่ผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปได้รับเงิน สำหรับการยังชีพ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามหลักเกณฑ์	สำนักปลัด	๘,๗๐๐,๐๐๐	๘,๗๒๘,๘๐๐	/			ต.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.
๑๐๐	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการ หรือทุพพลภาพ	เพื่อช่วยเหลือคนพิการ ให้มีเงินในการยังชีพ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ ที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามหลักเกณฑ์	สำนักปลัด	๑,๔๕๐,๐๐๐	๑,๒๐๔,๔๐๐	/			ต.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.
๑๐๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ มีเงินในการยังชีพ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	๔๘,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	/			ต.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.
๑๐๒	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลตากแดด	จ่ายสมทบในอัตราส่วน ๑ ต่อ ๑ (จำนวนสมาชิก ๑๒๓ คน)	-	สำนักปลัด	๔๔,๘๙๕	-				*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ
๑๐๓	โครงการสมทบระบบหลัก ประกันสุขภาพตำบลตากแดด	จ่ายสมทบ ๔๐% ของยอดเงิน ที่ได้รับจัดสรร	จ่ายสมทบ ๕๐% ของยอดเงิน ที่ได้รับจัดสรร	สำนักปลัด	๓๐๐,๐๐๐	๑๔๗,๓๕๓	/			ม.ค. - ก.พ.	ธ.ค.

ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาแบบประชารัฐ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐๔	โครงการช่วยเหลือภัยแล้ง	จัดหาน้ำอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง	-	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	-			/	ก.พ. - พ.ค.	-
๑๐๕	โครงการเจ็ดวันอันตรายในช่วง เทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	จัดทำป้ายเตือนให้ผู้ขับขี่ มีความระมัดระวังในการขับขี่ และตั้งจุดให้บริการประชาชน	จัดตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาล	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๒๙,๖๑๐	/			ธ.ค.-ม.ค.,เม.ย.	ธ.ค.-ม.ค.,เม.ย.
๑๐๖	โครงการฝึกอบรมและ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	เพื่อฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยให้กับประชาชน และพนักงาน อบต.	จัดอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัย ให้กับเด็กนักเรียน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๒๔,๗๑๐	/			ส.ค.	ส.ค.
๑๐๗	โครงการถนนปลอดภัย - ถนนสีขาว	ตัดแต่งกิ่งไม้และตัดหญ้า ริมถนน ภายในตำบล	จัดให้มีการตัดหญ้าริมถนน ในช่วงวันสำคัญ	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐	๒๖,๕๕๔.๕๐	/			ธ.ค., ก.ค.	ส.ค.

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

➤ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมายที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่กำหนดไว้	ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐๘	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย	ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยต่างๆ	สำนักงานปลัด	๓๐๐,๐๐๐	๙๒๑,๑๕๐.๒๘	/			พ.ย.- ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.

ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ที่ ๕ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

➤ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมายที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่กำหนดไว้	ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนที่	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐๙	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำคู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน	จัดกิจกรรมทำความสะอาด/กำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางในลำน้ำ คู คลองในตำบล	-	กองช่าง	๒๐,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ
๑๑๐	โครงการเก็บขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในตำบล	ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะให้กับเทศบาลเมืองชุมพร	จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะให้กับเทศบาลเมืองชุมพร	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๘๗๖,๗๘๒.๘๙	/			ต.ค.-ก.ย.	ต.ค.-ก.ย.
๑๑๑	โครงการแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจร	สนับสนุนค่ากำจัดมูลฝอยตามโครงการแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองชุมพร	-	กองช่าง	๖๐๐,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ
๑๑๒	โครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	เพื่อดูแลรักษาความสะอาดของถนน ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่ดี	-	กองช่าง	๑๐,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ที่ ๒ พัฒนาคมนาคมและส่งเสริมให้มีความมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชุมพร ที่ ๖ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑๓	โครงการส่งเสริมงานประเพณี ท้องถิ่น	เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอด ประเพณีท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวในตำบล	-	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ
๑๑๔	โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	เพื่อให้ประชาชนเห็นความ สำคัญของชาติที่ต้องเทิดทูนไว้	เพื่อจัดกิจกรรม หรือตกแต่งสถานที่ ในวันสำคัญของชาติ	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๒๔,๙๙๕	/			ต.ค. -ก.ย.	ต.ค. -ก.ย.
๑๑๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนา	จัดกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญ ทางศาสนา	จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา จำนวน ๔ วัดในพื้นที่	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐	๑๕,๑๒๐	/			ก.ค.	ก.ค.
๑๑๖	โครงการส่งเสริมงานประเพณี ลอยกระทง หมู่ที่ ๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ จัดกิจกรรม งานประเพณีลอยกระทง	-	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐	-	* ตั้งงบประมาณไว้แต่ผู้ขอรับ ไม่ได้มีการจัดโครงการ		/		
๑๑๗	โครงการส่งเสริมงานประเพณี ลอยกระทง หมู่ที่ ๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ จัดกิจกรรม งานประเพณีลอยกระทง	-	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	-			/	*ไม่ได้ตั้งงบฯ	ดำเนินการ
๑๑๘	โครงการส่งเสริมงานประเพณี วันสงกรานต์ หมู่ที่ ๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เพื่อจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์	-	สำนักปลัด	๒๕,๐๐๐	-	* ตั้งงบประมาณไว้แต่ผู้ขอรับ ไม่ได้มีการจัดโครงการ		/	-	-

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมาย ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑๙	โครงการส่งเสริมงานประเพณี	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	* ตั้งงบประมาณไว้แต่ผู้ขอรับ	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	-			/	-	-

							แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ที่กำหนดไว้	จริง
๑๒๕	โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้	เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น	จัดส่งผู้บริหาร/บุคลากรทุกระดับเข้ารับการอบรม	สำนักปลัด	๔๐๐,๐๐๐	๒๘๙,๕๐๐	/			ต.ค.-ก.ย.	ต.ค.-ก.ย.
๑๒๖	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร,พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงาน ลูกจ้างของอบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	-	สำนักปลัด	๓๕,๐๐๐	-				*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	
๑๒๗	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	เพื่อจัดเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น	ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.ทั้งตำบล	สำนักปลัด	๓๐๐,๐๐๐	๓๖๖,๘๒๕	/			ต.ค. - มี.ค.	ต.ค. - มี.ค.
๑๒๘	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บรายได้	จัดทำข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีฯ ให้เป็นปัจจุบัน	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๖,๕๐๐	/			ต.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.
๑๒๙	โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของอบต. (เปลี่ยนแปลง ๑.๒)	หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๙	ออกบริการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมการเก็บขนส่งปฏิภูม	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค. - ก.ย.	ต.ค. - ก.ย.

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	กิจกรรม/เป้าหมายที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๓๐	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๙๙,๕๕๕	/			ก.ค. - ส.ค.	ก.ย.

๑๓๑	โครงการวันท้องถิ่นไทย	เพื่อจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ที่ได้จัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของท้องถิ่นจนทุกวันนี้	จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงวันก่อตั้งท้องถิ่น	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๒,๒๐๐	/		มี.ค.	มี.ค.
๑๓๒	โครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงไร้สาย	เพื่อให้สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.	-	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	-			*ไม่ได้ตั้งงบฯ ดำเนินการ	