



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ ภายใต้บังคับ
มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ คณะกรรมการกำหนด (๓) แผนงาน โครงการ
และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จึงขอประกาศผลการดำเนินงานในรอบ
๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตากแดด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายจ่านงค์ อันทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

รายงานสรุปการติดตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๙,๕๑๕,๗๐๐	๓๘.๑๔	๒	๔	๙	๖,๐๕๒,๐๐๐	๒๐.๘๓
	แผนงานเคหะและชุมชน	๒๕๐,๐๐๐	๑.๐๐	๐	๐	๑	๐.๐๐	๑.๓๙
	๒) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต							
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๔๐,๐๐๐	๐.๑๖	๑	๐	๓	๐.๐๐	๕.๕๖
	๑๖	๑,๖๒๙,๘๙๐	๖.๕๓	๒	๓	๑๑	๗๙๓๔๕๙.๐๐	๒๒.๒๒
	๔	๑๑,๐๑๐,๓๐๐	๔๔	๐	๓	๑	๔,๒๑๗,๖๐๐	๕.๕๖
	๒	๕๐,๐๐๐	๐.๒๐	๐	๐	๒	๐.๐๐	๒.๓๘
	๔	๒๖๐,๐๐๐	๑.๐๔	๐	๐	๔	๐.๐๐	๕.๕๖

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนการดำเนินงาน	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละทั้งหมด	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย แผนงานรักษาความสงบภายใน	๖	๑๖๐,๐๐๐	๐.๖๔	๑	๑	๔	๒๖๐๑.๖๐	๘.๓๓
๔) ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แผนงานทะเลและชุมชน	๑	๙๕๐,๐๐๐	๓.๘๑	๐	๑	๐	๓๕๑,๙๖๗.๕๐	๑.๓๙
๕) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานศาสนาและนันทนาการ	๑๕	๙๐๕,๐๐๐	๓.๖๓	๕	๐	๑๐	๑๔๔,๒๑๙	๒๐.๘๓
๖) ด้านการเมืองการบริหาร แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๑๘๐,๐๐๐	๐.๗๒	๑	๑	๒	๓๓,๓๒๐	๕.๕๖
รวม	๓๒	๒๔,๙๕๐,๘๙๐	๑๐๐	๑๒	๑๓	๔๗	๑๑,๕๙๕,๑๖๗	๑๐๐

รายงานติดตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- กลยุทธ์การก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วย	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต.สายนาบน ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด	๔๙๙,๗๐๐	๔๙๘,๐๐๐	✓			ม.ค. - มี.ค.	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต.สายเลี้ยววัดประเดิม ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลตากแดด	๒๕๙,๐๐๐				✓	มี.ค.-พ.ค.	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต.สายโหล่พิพิธูทิศ หมู่ที่ ๑ ตำบลตากแดด	๓๖๒,๐๐๐				✓	ม.ค.-มี.ค.	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบค่าย ตชด. ซอย ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลตากแดด	๒๕๐,๐๐๐				✓	มี.ย.-ส.ค.	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกเทพมณฑา หมู่ที่ ๕ ตำบลตากแดด	๓๔๕,๐๐๐				✓	ก.พ.-เม.ย.	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างสะพานชั่วคราวสายโครงสร้าง หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด	๓๓๖,๐๐๐				✓	ธ.ค.-ก.พ.	กองช่าง	
๗	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายเขาน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลตากแดด	๘๐,๐๐๐				✓	เม.ย.-มิ.ย.	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.วัดหนองหมุก - -ทุ่งคา หมู่ที่ ๖ ตำบลตากแดด	๑๖๐,๐๐๐				✓	มี.ค.-พ.ค.	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.สายสันติสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลตากแดด	๓๐๐,๐๐๐				✓	พ.ค.-ก.ค.	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด	๔๒๐,๐๐๐				✓	เม.ย.-มิ.ย.	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้านวัดหาดทรายแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลตากแดด	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐		✓		พ.ค.-ส.ค.	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. สายเดียวบาย ตชด. หมู่ที่ ๙ ตำบลตากแดด เชื่อม ตำบลถ้ำสิงห์	๔,๐๐๖,๐๐๐ งบอุดหนุนฯ	๓,๐๖๐,๐๐๐		✓		ก.พ.-พ.ค.	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอนแอม ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด	๑,๓๔๙,๐๐๐ งบบุคลากร	๑,๓๔๘,๐๐๐	✓			ต.ค.-ม.ค.	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านพวง ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด	๔๐๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๓๙๙,๐๐๐		✓		มี.ค.-พ.ค.	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุวรรณเล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด	๔๙๙,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	๔๙๘,๐๐๐		✓		มี.ค.-พ.ค.	กองช่าง	
	รวม	๙,๕๑๕,๗๐๐	๖,๐๕๒,๐๐๐	๒	๔	๙			

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- กลยุทธ์การก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

(๒) แผนงานเฉพาะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สายห้วยปลับ หมู่ที่ ๙ ตำบลตากแดด	๒๕๐,๐๐๐				✓	มี.ย.-ส.ค.	กองช่าง	
	รวม	๒๕๐,๐๐๐				๑			

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาภาคการมีส่วนร่วม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๐	✓			มี.ค.-พ.ค.	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและแก้งบภัยเสพติด	๑๐,๐๐๐				✓	มี.ย.	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐				✓	พ.ค.-มี.ย.	สำนักปลัด	
๔	โครงการสนับสนุนการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๕,๐๐๐				✓	ก.พ.-มี.ค.	สำนักปลัด	
	รวม	๔๐,๐๐๐	๐	๑					๓

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย คำนวณ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐				✓	มิ.ย.-ก.ค.	สำนักปลัด	
๒	โครงการเยี่ยมบ้านหมู่บ้านน้อย	๒,๐๐๐				✓	ม.ค.-ก.พ.	สำนักปลัด	
๓	โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒,๐๐๐				✓	ส.ค.	สำนักปลัด	
๔	โครงการหนุนยกรักการออม	๕๐๐				✓	ม.ค.	สำนักปลัด	
๕	โครงการหนุนยกรักสวนครัวปลอดสารพิษ	๓,๐๐๐				✓	ก.ค.	สำนักปลัด	
๖	โครงการหนุนยกรักการอ่าน	๒,๐๐๐				✓	มิ.ย.	สำนักปลัด	
๗	โครงการหนุนยกรักมือสะอาด	๒,๐๐๐				✓	มิ.ย.-ก.ค.	สำนักปลัด	
๘	โครงการหนุนยกรักข้าวดี	๑,๐๐๐				✓	ส.ค.	สำนักปลัด	
๙	โครงการหนุนยกรักสืบสานวัฒนธรรมไทย	๒,๐๐๐				✓	ก.พ.	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการสถานสายใยสร้างสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๑๘,๙๓๖	✓			มี.ค.	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๗๒,๕๖๙	✓			ม.ค.	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนห้วย	๒๙๔,๐๐๐	๑๕๑,๒๐๐		✓		ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว	๕๘๘,๐๐๐	๒๙๒,๕๕๐		✓		ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕๓๓,๓๙๐	๒๓๗,๑๔๐		✓		ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการก่อสร้างกินสาด ศพต.วัดหาดทรายแก้ว	๔๕,๐๐๐				✓	ก.พ.-เม.ย.	สำนักปลัด	
๑๖	โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือสำหรับเด็ก	๒๕,๐๐๐				✓	ก.พ.-เม.ย.	สำนักปลัด	
	รวม	๑,๖๒๙,๘๙๐	๗๙๓,๔๕๙	๒	๓	๑๑			

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ด้านสวัสดิการต่างๆ

(๓) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	๙,๕๖๐,๔๐๐	๙,๖๙๕,๔๐๐		✓		ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด	
๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ คนพิการหรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	๑,๒๗๖,๘๐๐	๕๑๒,๒๐๐		✓		ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด	
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		✓		ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด	
๔	โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพตำบลกแดด	๑๔๓,๑๐๐				✓	ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด	
	รวม	๑๑,๐๑๐,๓๐๐	๔,๒๑๗,๖๐๐		๓	๑			

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ด้านสวัสดิการต่างๆ

(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน การส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐				✓	ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด	
๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตากแดด	๓๐,๐๐๐				✓	เม.ย-ก.ย.	สำนักปลัด	
	รวม	๕๐,๐๐๐				๒			

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย

(๕) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย คำนวณการ	หมายเหตุ
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐				✓	ก.พ.-พ.ค.	สำนักปลัด	
๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๒๐,๐๐๐				✓	ม.ค.-มี.ค.	สำนักปลัด	
๓	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖๐,๐๐๐				✓	พ.ค.-มิ.ย.	สำนักปลัด	
๔	โครงการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและปศุสัตว์ร่วมมือ ป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐				✓	พ.ย.-ส.ค.	สำนักปลัด	
	รวม	๒๖๐,๐๐๐				๔			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- กลยุทธ์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเฉพาะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	การเก็บขบสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในตำบล	๙๕๐,๐๐๐	๓๕๑,๙๖๗.๕๐		✓		ต.ค.-ก.ย.	กองช่าง	
	รวม	๙๕๐,๐๐๐	๓๕๑,๙๖๗.๕๐		๑				

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- กลยุทธ์ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐				✓	มิ.ย.	สำนักปลัด	
๒	โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ	๕๐,๐๐๐				✓	ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	๓๕,๐๐๐				✓	ธ.ค.-ก.ค.	สำนักปลัด	
๔	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ หมู่ที่ ๙	๓๐,๐๐๐		✓			ม.ค.	สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมงานประเพณี เทศกาลเล่นลูกกลม ชมแสงสี ริมคลองนาคราช	๒๐๐,๐๐๐		✓			ม.ค.	สำนักปลัด	
๖	โครงการส่งเสริมงานประเพณีทำบุญปล่อยคอนยาง หมู่ที่ ๗	๓๐,๐๐๐				✓	เม.ย.	สำนักปลัด	
๗	โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ ๗	๓๐,๐๐๐		✓			เม.ย.	สำนักปลัด	
๘	โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ ๓	๑๕๐,๐๐๐		✓			เม.ย.	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๙	โครงการส่งเสริมงานประเพณีวันสงกรานต์ หมู่ที่ ๒	๒๕,๐๐๐				✓	เม.ย.	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการส่งเสริมงานประเพณีวันสงกรานต์ หมู่ที่ ๓	๔๕,๐๐๐				✓	เม.ย.	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการส่งเสริมงานประเพณีทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ ๑	๓๐,๐๐๐				✓	เม.ย.	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการส่งเสริมงานประเพณีทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐				✓	เม.ย.	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการส่งเสริมงานประเพณีทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐				✓	เม.ย.	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตากแดด	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๒๑๙	✓			จ.ค.-ม.ค.	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ต่างๆ	๓๐,๐๐๐				✓	พ.ค.-ธ.ค.	สำนักปลัด	
	รวม	๙๐๕,๐๐๐	๑๔๔,๒๑๙	๕		๑๐			

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

- กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารประชาชนตามมาตรฐานบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน	๑๐,๐๐๐				✓	พ.ค.-มิ.ย.	สำนักปลัด	
๒	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๐	✓			มี.ค.	สำนักปลัด	*เข้าร่วม กิจกรรม กับจังหวัดฯ
๓	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๕๐,๐๐๐	๓๓,๓๒๐		✓		ต.ค.-ก.ย.	กองคลัง	
๔	โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของ อบต.	๑๐,๐๐๐				✓	ธ.ค.-ก.พ.	กองคลัง	
	รวม	๑๘๐,๐๐๐	๓๓,๓๒๐	๑	๑	๒			