

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จึงขอรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบแนวโน้ม ของการดำเนินงานตลอดทั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายจ่านงค์ อันทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

คำนำ

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินงานจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลตากแดด

ประกอบกับแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงาน สำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ของตำบลตากแดด ทั้งที่ปรากฏ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และเงินอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่ดำเนินการเอง และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยจำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึง โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และเพื่อให้ประชาชนได้ทราบแนวโน้ม ของการดำเนินงานตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

๑. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

"ท้องถิ่นน่าอยู่ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล"

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๓. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้จัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการไว้ ดังนี้

รายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ และการจ่ายขาดเงินสะสม รวมถึงبودทุนเฉพาะกิจ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย	เป้าหมาย/กิจกรรม /ผลผลิตของโครงการ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ (๑๕๐ เมตร)	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตอนแคว ๑/๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐ (๑๕๐ เมตร)	๔๙๖,๐๐๐	/			พ.ย.๖๖ - ม.ค.๖๗ ๒๖ ม.ค. ๖๗	๒๕ ธ.ค.๖๖- ๒๖ ม.ค. ๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตอนสุด - หัวคู หมู่ที่ ๑ ตำบลตากแดด	ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐ (๑๒๐ เมตร)	๔๙๗,๐๐๐	/			มิ.ย. - ส.ค. ๖๗	๒ เม.ย. - ๑๔ พ.ค. ๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายของคำ ๙๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐ (๑๕๐ เมตร)	๔๙๘,๐๐๐	/			เม.ย. -มิ.ย. ๖๗	๑ มี.ค. - ๒ เม.ย. ๖๗
๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านพ่วง ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลตากแดด	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๕ เมตร พร้อมคูวางท่อระบายน้ำขนาด Ø๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖๗ ท่อน	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	/			ก.พ. -เม.ย. ๖๗	๒ ก.พ. - ๙ เม.ย. ๖๗
๕	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนหินคลุก/ลูกรังภายในตำบล ที่ชำรุด	ถนนหินคลุกภายในตำบล ที่ชำรุด	ซ่อมถนน ๔ สาย	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๓๕,๗๐๐	/			ม.ค. - ก.ย.๖๗	๑๓ - ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไทรรัตน์ หมู่ที่ ๒ ตำบลตากแดด	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๗๐ เมตร	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐ (๑๕๐ เมตร)	๑๗๖,๐๐๐	/			พ.ค. - ก.ค.๖๗	๒ เม.ย. - ๑๔ พ.ค. ๖๗

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย	เป้าหมาย/กิจกรรม /ผลผลิตของโครงการ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนที่	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกกลางนา หมู่ที่ ๓ ตำบลตากแดด	ถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐ (๔๓๐ เมตร)	๔๙๖,๐๐๐	/			มี.ค. - พ.ค.๖๗	๒๐ มี.ค.- ๒๔ เม.ย. ๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคอนกรีต ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๐ เมตร	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๙ เมตร	กองช่าง	๒๑๐,๐๐๐	๒๕๘,๘๐๐	/			พ.ค. - ก.ค.๖๗	๕ ก.ค.- ๔ ก.ย. ๖๗
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนบ้านในหัว หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด	ถนน คสล. กว้าง ๔ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐ (๑๕๐ เมตร) (ช่วงที่ ๒)	๔๙๗,๐๐๐	/			มี.ค. - พ.ค.๖๗	๒๓ พ.ค.- ๒๕ ก.ค. ๖๗
๑๐	โครงการซ่อมแซมสะพานสาย สายสะพานสาย หมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด	ระยะทาง ๕๐ เมตร	ซ่อมแซมสะพาน ระยะทาง ๕๐ เมตร	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	/			มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	๒๖ ก.ค.- ๖ ก.ย.๖๗
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายเมตตาจิตร หมู่ที่ ๕ ตำบลตากแดด	ถนนคสล. กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร	ถนนคสล. กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร	กองช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐ (๑๐๐ ม.)	๗๗๘,๐๐๐	/			ก.ค. - ก.ย. ๖๗	ส.ค. - พ.ย. ๒๕๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเทพมณฑา หมู่ที่ ๕ ตำบลตากแดด	ถนนคสล. กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๗๑ เมตร	คสล. กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๗๑ เมตร	กองช่าง	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๗,๖๐๐	/			พ.ค. - ก.ค. ๖๗	๒๙ พ.ค.- ๙ ก.ค. ๖๗

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย	เป้าหมาย/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	เป้าหมาย/กิจกรรม/ผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง
						ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไทยกุล หมู่ที่ ๕ ตำบลตากแดด	ถนนคสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๒๖ เมตร	ถนนคสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๒๖ เมตร	คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๘๖ เมตร	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	*๔๙๗,๐๐๐ **๓๐๔,๐๐๐ (*ช่วงที่ ๒ **ช่วงที่ ๓)	/	ดำเนินการ	ดำเนินการ	มี.ค. - พ.ค. ๖๗ ๒๕ ธ.ค. - ๒๖ ม.ค. ๖๗ ๕ ก.ค. - ๔ ก.ย. ๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนแค ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมขุดวางท่อระบายน้ำขนาด Ø๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน	กองช่าง	๔๔๗,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	/	ดำเนินการ	ดำเนินการ	พ.ค. - ก.ค. ๖๗ ๒๐ มี.ค. - ๒ พ.ค. ๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายช่องกัว หมู่ที่ ๑ ตำบลตากแดด	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๔๖๐ เมตร	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๔๖๐ เมตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	กองช่าง	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	/	ดำเนินการ	ดำเนินการ	มี.ค. - พ.ค. ๖๗ ๓ พ.ค. - ๖ มิ.ย. ๖๗
๑๖	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้าน วัดหาดทรายแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลตากแดด	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ บ้าน วัดหาดทรายแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลตากแดด	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ (ช่วงที่ ๓) ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ (ช่วงที่ ๓) ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร	กองช่าง	๔๘๑,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	/	ดำเนินการ	ดำเนินการ	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗ ๒๒ ก.ค. - ๒๔ ก.ย. ๖๗
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนแค ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๙ เมตร	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๙ เมตร	ก่อสร้างถนน คสล. (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๙ เมตร	กองช่าง	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๘,๘๐๐	/	ดำเนินการ	ดำเนินการ	พ.ค. - ก.ค. ๖๗ ๕ ก.ค. - ๔ ก.ย. ๖๗
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนแค ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	ก่อสร้างถนน คสล. (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	กองช่าง	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	/	ดำเนินการ	ดำเนินการ	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗ ๑๑ พ.ค. - ๙ ก.ค. ๖๗

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย	เป้าหมาย/เป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	เป้าหมาย/กิจกรรม/ผลผลิตของโครงการที่ดำเนินการจริง	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินงานที่กำหนดไว้	ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง
						ที่ตั้งไว้ในแผนที่	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านพ่วง ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด	ถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๕ เมตร	ถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๕ เมตร	ก่อสร้างถนนหินคลุก (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๕๕ เมตร	กองช่าง	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๒,๐๐๐	/			พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	๑๔ มิ.ย. ๕ ก.ค. ๖๗
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาคราช ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลตากแดด	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	กองช่าง	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	/			พ.ค. - ก.ค. ๖๗	๑๓ มิ.ย. ๑๓ ส.ค. ๖๗
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสังข์ตรี หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๓๔๐ เมตร	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๓๔๐ เมตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๒๓๐ เมตร	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	/			มี.ค. - มิ.ย. ๖๗	๒๓ พ.ค. - ๒๕ ก.ค. ๖๗
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านพ่วง ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลตากแดด	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๑๕ เมตร	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๑๕ เมตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๑๕ เมตร	กองช่าง	๓๒๙,๐๐๐	๓๒๖,๘๐๐	/			เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	๒๑ พ.ค. - ๑๙ ก.ค. ๖๗
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้ข้างไทร หมู่ที่ ๙ ตำบลตากแดด	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	/			มี.ค. - พ.ค. ๖๗	๒๒ เม.ย. - ๒๓ พ.ค. ๖๗
๒๔	โครงการก่อสร้างโคมเอนกประสงค์ อบต.ตากแดด	ก่อสร้างโคมเอนกประสงค์ สูง ๑๖ เมตร สูง ๔ เมตร	ก่อสร้างโคมเอนกประสงค์ สูง ๑๖ เมตร สูง ๔ เมตร	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สูง ๔ เมตร	กองช่าง	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๒,๕๐๐	/			มิ.ย. - ส.ค. ๖๗	๒๙ ส.ค. ๑๘ ต.ค. ๖๗

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	เป้าหมาย/กิจกรรม /ผลผลิตของโครงการ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนได้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนที่	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ตากแดด	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๒ ห้อง	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๒ ห้อง	กองช่าง	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๙,๕๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	/			มิ.ย. - ส.ค. ๖๗	๒๙ ส.ค. ๑๑ ต.ค. ๖๗
๒๖	โครงการขุดลอกลำห้วยผาก หมู่ที่ ๙ ตำบลตากแดด	ขุดลอกลำห้วยผาก ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร	ขุดลอกลำห้วยผาก ระยะทาง รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ เมตร	กองช่าง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	/			พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	๙ พ.ค.- ๑๐ มิ.ย. ๖๗
๒๗	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด	โดยก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ และติดตั้งถังกรองน้ำเหล็ก จำนวน ๒ ถัง	โดยก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ และติดตั้งถังกรองน้ำเหล็ก จำนวน ๒ ถัง	กองช่าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	/			มี.ค. - พ.ค. ๖๗	๗ พ.ค.- ๓๐ ก.ค. ๖๗
๒๘	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลตากแดด	โดยการผ่านท่อวางท่อระบาย น้ำ คล.ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมเทคอนกรีต ซ่อมถนนที่มีการผ่า	โดยการผ่านท่อวางท่อระบาย น้ำ คล.ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมเทคอนกรีต ซ่อมถนนที่มีการผ่า	กองช่าง	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	/			๑ ต.ค. - ๓๐ พ.ย. ๖๗	๒๘ ต.ค.- ๒๗ พ.ย. ๖๗
๒๙	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายบ้านโนนห้วย - ดอนสุด หมู่ที่ ๗ ตำบลตากแดด	โดยขุดวางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๑.๐x๑.๑๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด	โดยขุดวางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙๐ ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๑.๐x๑.๑๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด	กองช่าง	๒๒๒,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	/			๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	๒๘ ต.ค.๖๗ ๒๖ ม.ค. ๖๘
๓๐	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คล. ถนนสายบ้านบน หมู่ที่ ๔ ตำบลตากแดด	โดยขุดวางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙๕ ท่อน	โดยขุดวางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙๕ ท่อน	กองช่าง	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	/			๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑-ม.ค.-๖๗	๒๘ ต.ค.๖๗ ๒๖ ม.ค. ๖๘

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	เป้าหมาย/กิจกรรม /ผลผลิตของโครงการ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
						ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๑	โครงการขยายเขตน้ำประปา ส่วนภูมิภาค สายห้วยพลับ หมู่ที่ ๙ ตำบลตากแดด	ขยายเขตประปา ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	ขยายเขตประปา ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	วางท่อขยายเขตประปา ระยะทาง ๕๕๐ เมตร	กองช่าง	๑๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐ *กินเงินไว้			/	ก.ค.-ก.ย.๖๗	
๓๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ประปาส่วนภูมิภาค ถนนสาย จ ฝั่งเมืองรวมชุมพร	ระยะทาง ๓,๕๕๐ เมตร (ข้างละ ๑,๗๕๐ เมตร)	โดยวางท่อขยายเขตประปา ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร		กองช่าง	๔๘๗,๑๐๐	๔๘๗,๑๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม			/	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑-ม.ค.-๖๗	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(๑) แผนงานสร้างรากฐานเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย	เป้าหมาย/กิจกรรม /ผลผลิตของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนที่	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๓	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียง	จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/จัดท วัสดุให้กับประชาชนในตำบล	จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงาน เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๓๕ คน	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๕,๘๙๐	/			๒๙-ส.ค. ๒๕๖๗
๓๔	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ปี	จัดอบรมโทษของยาเสพติดให้ กับเด็กนักเรียน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๕,๙๒๐	/			๒๖-มี.ย. ๒๕๖๗
๓๕	โครงการสนับสนุนการจัดทำ/ ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน	สนับสนุนการจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาหมู่บ้านในตำบล	เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐	/			๑๐-๒๐ มี.ค.-ก.พ ๖๗
๓๖	โครงการประชุมประชาคมระดับ ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชน กลุ่ม องค์กรต่างๆ เข้าร่วมประชุมตามสัดส่วน ที่ระเบียบกำหนด	จัดประชุมประชาคมระดับตำบล	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑,๔๐๐	/			๖-ก.พ. ๒๕๖๗
๓๗	โครงการพัฒนาศักยภาพ ของสตรี	จัดกิจกรรมพัฒนาศตรี ในตำบล	อบรมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ของสตรี และพัฒนาศักยภาพ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๙,๐๓๐	/			๒๙-ก.พ. ๒๕๖๗

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	เป้าหมาย/กิจกรรม /ผลผลิตของโครงการ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดยุติ	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
						ที่ตั้งไว้ในแผนที่	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๘	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนในพื้นที่	เด็กเล็ก,เด็กนักเรียนตั้งแต่ อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	เด็กเล็ก,เด็กนักเรียนตั้งแต่ อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ เด็กเล็ก,เด็กอนุบาล - ป.๖ จำนวน ๒ ศพต,๒ โรงเรียน	สำนักปลัด	๔๕๐,๓๐๗	๔๕๖,๖๓๔	/			ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	๑-ต.ค.-๖๖ ๓๐-ก.ย.-๖๗
๓๙	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดชุมพร	เด็กศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ทุกคนได้รับอาหารเสริม	เด็กศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ทุกคนได้รับอาหารเสริม	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ เด็กศูนย์การศึกษาพิเศษฯ	สำนักปลัด	๗๐๐,๖๗๒	๕๘๓,๗๓๔	/			ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	๑ ต.ค. ๖๖ ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๐	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาด ทรายแก้ว	เด็กนักเรียนทุกคนได้กินอาหาร กลางวันตามหลักโภชนา	เด็กนักเรียนทุกคนได้กินอาหาร กลางวันตามหลักโภชนา	ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ใน ศพต. ทุกคน จำนวน ๒๔๕ วัน	สำนักปลัด	๒๓๑,๕๒๕	๒๐๔,๕๑๖	/			ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	๑ ต.ค. ๖๖ ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๑	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในห้วย	เด็กนักเรียนทุกคนได้กินอาหาร กลางวันตามหลักโภชนา	เด็กนักเรียนทุกคนได้กินอาหาร กลางวันตามหลักโภชนา	ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ใน ศพต. ทุกคน จำนวน ๒๔๕ วัน	สำนักปลัด	๑๕๔,๓๕๐	๒๐๗,๖๔๘	/			ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	๑ ต.ค. ๖๖ ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านในห้วย	เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน จำนวน ๒๐๐ วัน	สำนักปลัด	๓๑๕,๐๐๐	๒๙๙,๗๐๐	/			ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	๑ ต.ค. ๖๖ ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว	เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	ค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ทุกคน จำนวน ๒๐๐ วัน	สำนักปลัด	๖๗๒,๐๐๐	๖๐๖,๑๐๐	/			ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	๑ ต.ค. ๖๖ ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔๔	โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์	เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ได้เรียนรู้การ ใช้ชีวิตตามภูมิปัญญาท้องถิ่น	สำนักปลัด	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			มิ.ย.-๖๗	๒๐-มิ.ย. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	เป้าหมาย/กิจกรรม /ผลผลิตของโครงการ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๕	โครงการหนุนน้อยเข้าวัด	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์	พาเด็กเล็กในศพต.ร่วมทำกิจกรรม แห่เทียนพรรษา	สำนักปลัด	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			ก.ค.๖๗	๑๙-ก.ค. ๑๐-มี.ค.
๔๖	โครงการหนุนน้อยรักการออม	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์	จัดหาอุปกรณ์ให้เด็กเล็กได้จัดทำ กระปุกออมสินเพื่อสำหรับการออม	สำนักปลัด	๕๐๐	๕๐๐	/			มี.ย.-๖๗	๑-ก.ค.
๔๗	โครงการหนุนน้อยรักการอ่าน	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ	สำนักปลัด	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			ม.ค.๖๗	๓๑-มี.ค. ๒๕๖๗
๔๘	โครงการหนุนน้อยมีสืบสาน วัฒนธรรมไทย	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์	จัดกิจกรรมให้เด็กเล็กได้มีการ ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง	สำนักปลัด	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			มี.ย.-๖๗	๒๐-มี.ย. ๒๕๖๗
๔๙	โครงการหนุนน้อยมีอิสระवाद	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์	เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ได้เรียนรู้การ ล้างมืออย่างถูกวิธี	สำนักปลัด	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			ธ.ค.๖๖	๔-มี.ย.- ๓๐-ก.ย.-๖๗
๕๐	โครงการหนุนน้อยปลูกผักสวนครัว ปลอดภัย	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์	จัดกิจกรรมให้เด็กเล็กได้มีการ ปลูกผักสวนครัว	สำนักปลัด	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	/			ก.ค.๖๗	๑-ก.ค. ๒๕๖๗
๕๑	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาให้กับ เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๗,๑๙๑	/			ธ.ค.๖๗	๓๐- ๓๑ ก.ค.-๖๗

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย	เป้าหมาย/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	เป้าหมาย/กิจกรรม /ผลผลิตของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
						ที่ตั้งไว้ใน แผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้		
๕๒	โครงการสถานสายใยสร้างสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา	ผู้ปกครอง,เด็กเล็กใน ศพด. บ้านในวัยและวัดหาดทรายแก้ว ทุกคน		จัดกิจกรรมแสดงผลงานของเด็ก ที่ดำเนินการจริง	สำนักปลัด	๓๕,๐๐๐	๑๘,๕๕๐	/			มี.ค.-๖๗	๒๙-มี.ค. ๒๕๖๗ ๒-๔ ก.ค.๖๗
๕๓	โครงการพัฒนาบุคลากร	พนักงาน ผู้ดูแลเด็กใน ศพด. จำนวน ๔ คน		จัดส่งบุคลากรครูรับการอบรม กับหน่วยงานอื่นๆ	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๖ - ก.ย.-๖๗	๒-๔ ก.ค.๖๗
๕๔	โครงการเยี่ยมบ้านหนูน้อย	เด็กเล็กใน ศพด.บ้านในวัย และวัดหาดทรายแก้วทุกคน		มีการออกเยี่ยมเด็กที่บ้านเพื่อให้ รู้สภาพปัญหาของเด็กอย่างแท้จริง	สำนักปลัด	๒,๐๐๐	๕๐๐	/			ก.ค.-๖๗	๑ - ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๗
๕๕	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กในพื้นที่ตำบลตากแดด		จัดกิจกรรมให้เด็กเล็กได้แสดง ออกถึงความสามารถและกล้า แสดงออกในที่ชุมชน	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๗๑,๗๑๒	/			ม.ค.-๖๗	๑๓-มี.ค. ๒๕๖๗
๕๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์		สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ อุปกรณ์และเครื่องแบบ นักเรียน	ศพด. ทั้ง ๒ แห่ง	๑๕๐,๐๕๐	๑๒๐,๓๒๘	/			ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	๑ ต.ค. ๖๖ ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕๗	โครงการบูรณะห้องพัฒนา รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านในวัย	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในวัย		บูรณะห้องพัฒนาหออาหาร ศพด. โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐๑.๕๖ ตร.ม.	สำนักปลัด	๖๐,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	/			เม.ย.-๖๗	๒๔ ก.ค.- ๙-ธ.ค.-๖๗

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	เป้าหมาย/กิจกรรม /ผลผลิตของโครงการ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนที่	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๘	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลตากแดด	จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุใน ตำบลตากแดด	จัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ของผู้สูงอายุ จำนวน ๓๐ คน	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๔๒,๔๒๗	/			ก.พ. - ก.ย. ๖๗	๘ พ.ค. - ๒๒-ส.ค. - ๖๗
๕๙	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนในตำบลตากแดด	ฝึกอบรมให้กับประชาชน จำนวน ๕๐ คน	จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน จำนวน ๕๐ คน	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๑๖,๓๙๕	/			มี.ค. ๖๗	๑๕ ส.ค. ๒๕๖๗
๖๐	โครงการป็นยิ้ม ปันสุข ผู้สูงวัย	จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๓๐ คน	จัดอบรมให้ความรู้ให้กับผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจ จำนวน ๓๐ คน	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๙,๒๙๐	/			มี.ย. ๖๗	๑-ส.ค. ๒๕๖๗

(๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	เป้าหมาย/กิจกรรม / ผลผลิตของโครงการ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนที่	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	สำรวจประชากรสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลตากแดด	มีการสำรวจหมา/แมวเพื่อจัดทำ ฐานข้อมูล	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๐	/			มี.ค.-๖๗	๑๕ ก.พ.-๑๐ มี.ค. ๒๕๖๗
๖๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวที่ได้รับการ ขึ้นทะเบียนไว้ในพื้นที่ตำบล	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในตำบล ตามข้อมูลที่ได้มีการสำรวจ	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๒๗,๔๕๐	/			มี.ค.-เม.ย.๖๗	๒๕-๒๙ พ.ค.๖๗
๖๓	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จัดอบรมให้กับประชาชน ในตำบล	จัดอบรมให้กับประชาชน ในตำบล จำนวน ๓ กิจกรรม	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๕๗,๙๘๐	/			พ.ค.-มี.ย.๖๗	๓๐-๓๑ ก.ค.๖๗
๖๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินตามโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุขให้กับประชาชน ในหมู่บ้าน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการดำเนินโครงการด้าน สาธารณสุข หมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	สำนักปลัด	๘๐,๐๐๐	๒๑,๐๓๐	/			เม.ย.-ก.ค.๖๗	๒๑-๓๐ มี.ย.๖๗
๖๕	โครงการองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและปศุสัตว์ร่วมมือ ป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า	อุดหนุนให้แก่งานปศุสัตว์ จังหวัดชุมพร เพื่อทำหมันสุนัข และแมวในตำบล	อุดหนุนให้แก่งานปศุสัตว์ จังหวัดชุมพร เพื่อทำหมันสุนัข และแมว ปีละ ๕๐ ตัว	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/			พ.ค.-มี.ย.๖๗	๖-๘.ค.-๖๗

(๕) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	เป้าหมาย/กิจกรรม /ผลผลิตของโครงการ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๖	โครงการสร้างหลักประกัน รายได้แก่ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไปได้รับเงินเบี้ยยังชีพ	ผู้ซึ่งทะเบียนผู้สูงอายุ ในตำบลตากแดด	สำนักงานปลัด	๙,๔๐๐,๐๐๐	๙,๒๙๓,๔๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖- ๓๐-ก.ย.-๖๗
๖๗	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการ หรือทุพพลภาพ	เพื่อช่วยเหลือผู้พิการมีเงิน ในการยังชีพ	ผู้ซึ่งทะเบียนความพิการ ในตำบลตากแดด	สำนักงานปลัด	๑,๖๓๐,๐๐๐	๑,๔๔๖,๘๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖- ๓๐-ก.ย.-๖๗
๖๘	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีเงิน ในการยังชีพ	ผู้ป่วยเอดส์ในตำบลตากแดด	สำนักงานปลัด	๔๘,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	/			๑ ต.ค.๖๖- ๓๐-ก.ย.-๖๗
๖๙	โครงการสมทบระบบหลัก ประกันสุขภาพตำบลตากแดด	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลตากแดดตามระเบียบที่กำหนด	จ่ายสมทบ ๕๐% ของยอดเงิน ที่ได้รับจัดสรร	สำนักงานปลัด	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	/			๑๐-เม.ย.-๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย	เป้าหมาย/กิจกรรม /ผลผลิตของโครงการ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนที่	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๐	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	จัดตั้งจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๒๙,๖๑๐	/			ม.ค.-๖๗ เม.ย.-๖๗	ม.ค.-๖๗ เม.ย.-๖๗
๗๑	โครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย	ประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย	สำนักปลัด	๒,๐๐๐	๐	/			ม.ค.-๖๗ เม.ย.-๖๗	ม.ค.-๖๗ เม.ย.-๖๗
๗๒	โครงการถนนปลอดภัย ถนนสีขาว	ตัดแต่งกิ่งไม้และตัดหญ้า ริมถนน ภายใต้น้ำ	ตัดแต่งกิ่งไม้และตัดหญ้า ริมถนน	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๓๘,๔๘๓	/			ธ.ค.๖๖, ก.ค.๖๗	ม.ค.-ก.ค. ๖๗
๗๓	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหรือพื้นที่ประสบภัย	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ขอรับ การช่วยเหลือ	ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ในตำบลตากแดด	สำนักปลัด	๓๐๐,๐๐๐	๖๕,๑๐๘	/			ต.ค.๖๖ - ก.ย.-๖๗	พ.ย.-พ.ค. ๖๗
๗๔	โครงการอบรมการช่วยเหลือทางน้ำเบื้องต้น	เพื่ออบรมให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการจมน้ำ	อบรมครู และนักเรียน จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๖๐ คน	สำนักปลัด	๑๒๐,๐๐๐	๔๒,๗๐๐	/			ส.ค.-๖๗	๒๗ - ๒๘ ส.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	เป้าหมาย/กิจกรรม /ผลผลิตของโครงการ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่ดำเนินการ ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๕	โครงการรณรงค์รักษา สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมรณรงค์รักษา สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และ กิจกรรมทำความสะอาดต่างๆ	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๓,๗๕๐	/			มี.ค. - มิ.ย. ๖๗	๑๘ ก.ค. ๖๗
๓๖	โครงการจัดการขยะในชุมชน	สานต่อแผนปฏิบัติการจัดการ ขยะในตำบลตากแดด ตาม นโยบาย "ประเทศไทยไร้ขยะ" ในตำบล	จัดกิจกรรมธนาคารขยะตำบล เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะ ในตำบล	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	/			ก.พ. - มี.ค. ๖๗	เม.ย. - ก.ย. ๖๗

➤ แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	เป้าหมาย/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่ดำเนินการ ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๗	โครงการเก็บสิ่งปฏิกูล มูลฝอยในตำบล	ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะ ให้กับเทศบาลเมืองชุมพร	จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการทิ้งขยะ ให้กับเทศบาลเมืองชุมพร	กองช่าง	๘๐๐,๐๐๐	๘๖๙,๓๐๘	/			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย	เป้าหมาย/กิจกรรม /ผลผลิตของโครงการ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนที่	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๘	โครงการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น	จัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบทอดประเพณีท้องถิ่น	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีท้องถิ่น เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์, สื่อวิทยุรถประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๐๐	/			พ.ค.-๖๗ ๒๑ - ๒๒ พ.ค.๖๗
๓๙	โครงการงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๒๖,๐๖๕	/			ธ.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗
๔๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	จัดกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญทางศาสนา	จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาในวันขึ้นที่ จำนวน ๔ วัด	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐	๔๙,๔๐๐	/			ก.ค.-๖๗ ๑๙ ก.ค.๖๗
๔๑	โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ ๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	/			พ.ย.๖๗ ๒๗ พ.ย.๖๗
๔๒	โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ ๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/			พ.ย.๖๗ ๒๗ พ.ย.๖๗
๔๓	โครงการส่งเสริมงานประเพณีวันสงกรานต์ หมู่ที่ ๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เพื่อจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เพื่อจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	/			เม.ย.-๖๗ ๑๓ เม.ย.๖๗

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	เป้าหมาย/กิจกรรม /ผลผลิตของโครงการ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินการ ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
						ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘๔	โครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญ พ่อปุดอนยาม หมู่ที่ ๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดงานทำบุญพ่อปุดอนยาม หมู่ที่ ๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดงานทำบุญพ่อปุดอนยาม หมู่ที่ ๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดงานทำบุญพ่อปุดอนยาม หมู่ที่ ๗	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๐	/			เม.ย.-๖๗	๑๔ เม.ย. ๖๗
๘๕	โครงการส่งเสริมงานประเพณี ทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ ๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดงานทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ ๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดงานทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ ๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดงานทำบุญกลางบ้าน หมู่ที่ ๘	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/			เม.ย.-๖๗	๗ เม.ย.๖๗
๘๖	โครงการส่งเสริมงานประเพณี เทศกาลเล่นลูกกลม ชมแสลงสี่ ริมคลองนาคราช	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดกิจกรรมเทศกาล เล่นลูกกลม	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดกิจกรรมเทศกาล เล่นลูกกลม	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อจัดกิจกรรมเทศกาล เล่นลูกกลม	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	/			ม.ค.๖๗	๑๒-๑๔ ม.ค.๖๗
๘๗	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลตากแดด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	ตัวแทนเด็ก เยาวชน ประชาชน จำนวน ๙ หมู่บ้าน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	๒๑๙,๔๙๓	/			ก.พ.-๖๗	๔-๖ เม.ย.-๖๗
๘๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุน นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กับส่วนราชการอื่นๆ	ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา กับส่วนราชการอื่น	ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา กับส่วนราชการอื่น	เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับตำบล อำเภอและระดับจังหวัด	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๕๙๔	/			ม.ค.- พ.ค.-๖๗	ม.ค.- พ.ค.-๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเมืองการบริหาร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย	เป้าหมาย/กิจกรรม /ผลผลิตของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนที่	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๙	โครงการจัดตั้งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ บุคลากรทุกระดับ	ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับ บุคลากรทุกระดับ	จัดตั้งบุคลากรทุกระดับ เข้ารับการฝึกอบรม	ทุกส่วน	๔๐๐,๐๐๐	๖๒,๖๙๐	/			ต.ค.๖๖ - ก.ค.-๖๗
๕๐	โครงการออกหน่วยบริการ เคลื่อนที่ของอบต.	ออกหน่วยบริการรับชำระภาษี การขอใบอนุญาตต่างๆ	ออกหน่วยบริการรับชำระภาษี หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๙	กองคลัง	๑๐,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๖ - ก.ย.-๖๗
๕๑	โครงการสำรวจความเห็น ในการให้บริการของประชาชน	จ้างเหมาหน่วยงานเพื่อสำรวจ ความเห็นพึงพอใจในการให้บริการ	จ้างหน่วยงานเพื่อสำรวจความ พึงพอใจในการให้บริการ ปีละ ๑ ครั้ง	ทุกส่วน	๒๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	/			ก.ย.-๖๗
๕๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน	จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและมีความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ	จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและมีความโปร่งใส จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	ทุกส่วน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๙๓๕	/			มิ.ย.-๖๗
๕๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ พระจุลจอมเกล้าฯ	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรม กับจังหวัดชุมพร	สำนักงานปลัด	๒๐,๐๐๐	-	/			๑๘-มี.ค.-๖๗

*เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
สำหรับโครงการที่เกิดขึ้นจากงบประมาณแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	เป้าหมาย/กิจกรรม /ผลผลิตของโครงการ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ ดำเนินการ		
๔๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดหาดทรายแก้ว - บ้าน หนองทองคำ หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลตากแดด	ถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๖๑๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	ถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๖๑๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๕๐ เมตร	กองช่าง	๕,๗๑๕,๐๐๐	๕,๖๘๕,๐๐๐	/			พ.ค. - พ.ค. ๖๗	๔-๕.ค. ๘ ต.ค. ๖๗
๔๕	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อม ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายวัดหาดทรายแก้ว บ้านหนองทองคำ หมู่ที่ ๓,๖	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐๘ ชุด	ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๐๘ ชุด	กองช่าง	๗,๓๒๒,๔๐๐	๗,๓๒๐,๗๘๐	/			มิ.ย. - ส.ค. ๖๗	๒ ส.ค. ๒ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	กิจกรรม/เป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	เป้าหมาย/กิจกรรม /ผลผลิตของโครงการ ที่ดำเนินการจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ระยะเวลา ที่ดำเนินงาน จริง
					ที่ตั้งไว้ในแผนฯ	ที่จ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ดำเนินการ ดำเนินการ		
๔๖	โครงการงานขึ้นผ้าพระราชทานฯ หมู่พระปรางค์วัดประเดิม หมู่ที่ ๒ ตำบลตากแดด	เด็ก เยาวชน ประชาชนในตำบล และตำบลใกล้เคียงได้เข้าร่วมงาน ขึ้นผ้าพระราชทานฯ	อบจ.ชุมพร ร่วมกับคณะกรรมการ หมู่บ้าน และ อบต.ตากแดด ร่วมกันจัดกิจกรรม	สำนักปลัด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	/			พ.ค.-๖๗	๒๑ - ๒๒ พ.ค. ๖๗

